



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL**  
**E INFRAESTRUCTURA N° 130-2026-MDP/GDTI**

Pichari, 17 de marzo de 2026

**VISTOS:**

El INFORME N° 391-2026-MDP-GDTI/SSEO/LLO-SG, INFORME N° 460-2026-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N° 022-2026-MDP-GFSLP/MAVP-SO, INFORME N° 077-2026-MDP/GDTI/DTM-RO, y demás documentos contenidos en ciento noventa y seis (196) folios, los cuales sustentan la aprobación de los siguientes Calendarios de Avance de Obra Valorizados Actualizados 2026: N° 02-2026 de Obra Principal, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 01, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 01, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 02, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 02, N° 01-2026 de Partidas Nuevas N° 03 y N° 01-2026 de Mayores Metrados N° 01 del Adicional por Partidas Nuevas N° 02, correspondientes al Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” - CUI N° 2593598; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, establece que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: “La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la misma, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por las cuales resuelve asuntos de carácter administrativo. Por otra parte, el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que las autoridades administrativas pueden delegar el ejercicio de sus competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de ellas. En ese sentido y al amparo de la normativa precitada, el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, delegó facultades de naturaleza resolutoria en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, por lo cual este órgano de línea es competente para conocer y resolver asuntos de carácter administrativo como el que atañe al presente acto resolutorio;

Que, asimismo, la Gerencia Municipal, mediante Resolución Gerencial N° 183-2025-MDP/GM de fecha 30 de mayo de 2026, también delegó determinadas atribuciones resolutorias de su competencia a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, reforzando la competencia de este órgano para la emisión del presente acto administrativo;

Que, sobre el tema que atañe a la presente resolución, la Municipalidad Distrital de Pichari ha establecido normas específicas de regulación mediante Directiva N° 001-2023-MDP/GM: “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa”; la misma que, en su numeral 10.2, señala la oportunidad y procedimiento de aprobación del calendario de obra: “10.2.1) El Residente elaborará el Calendario de Avance de Obra Valorizado del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico. 10.2.2) El Calendario de Avance de Obra Valorizado deberá ser entregado al supervisor o inspector para su revisión. Su aprobación corresponderá al Supervisor o Inspector. Su presentación a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y/o Gerencia Municipal, será requisito para el Inicio de Obra y constituirá un instrumento de gestión y control del proyecto”;



Que, en el marco de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI N° 2593598, el Residente, Ing. Dante Tineo Mendoza, mediante INFORME N° 077-2026-MDP/GDTI/DTM-RO de fecha 06 de marzo de 2026, presenta los siguientes Calendarios de Avance de Obra Valorizados Actualizados 2026: N° 02-2026 de Obra Principal, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 01, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 01, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 02, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 02, N° 01-2026 de Partidas Nuevas N° 03 y N° 01-2026 de Mayores Metrados N° 01 del Adicional por Partidas Nuevas N° 02, solicitando proceder con el trámite para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N° 022-2026-MDP-GFSLP/MAVP-SO de fecha 10 de marzo de 2026, el Supervisor del Proyecto, Ing. Marco Antonio Velásquez Paredes, opina favorablemente sobre los Calendarios de Obra y solicita su aprobación, trasladándolos a la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos para su revisión;

Que, mediante INFORME N° 460-2026-MDP/GM/GFSLP-G de fecha 13 de marzo de 2026, la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos también declara procedente la aprobación de los Calendarios de Obra y los traslada a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; la misma que, a su vez, los provee a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras para su pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N° 391-2026-MDP-GDTI/SCEO/LLO-SG de fecha 16 de marzo de 2026, la Sub Gerencia de Ejecución de Obras otorga su conformidad a los Calendarios de Obra y los devuelve a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con la recomendación de proceder con su aprobación vía acto resolutivo;

Que, como corresponde, todas las actuaciones precedentes son elevadas a la Gerencia Municipal con fecha 16 de marzo de 2026, en vista de que el trámite quedó consentido conforme a los informes favorables del residente y el supervisor, así como de los órganos estructurados de la Entidad. En atención a ello, la Gerencia Municipal, mediante proveído de fecha 17 de marzo de 2026, retorna a esta dependencia el expediente administrativo, autorizando su aprobación en mérito a las facultades delegadas;

Estando a todo lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y las facultades que el Despacho de Alcaldía delegó mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC y las que la Gerencia Municipal delegó mediante Resolución Gerencial N° 183-2025-MDP/GM,

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** los siguientes Calendarios de Avance de Obra Valorizados Actualizados 2026: N° 02-2026 de Obra Principal, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 01, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 01, N° 02-2026 de Partidas Nuevas N° 02, N° 02-2026 de Mayores Metrados N° 02, N° 01-2026 de Partidas Nuevas N° 03 y N° 01-2026 de Mayores Metrados N° 01 del Adicional por Partidas Nuevas N° 02, correspondientes al Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI N° 2593598, según se detalla en los cuadros que se consignan a continuación:

Resumen de CAOVA N°02 - 2026 obra principal						
CAOVA N°02-2026 DE OBRA PRINCIPAL						
	MES	DURACIÓN (DÍAS)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	27/11/2023 AL 30/11/2023	4	7,340.72	7,340.72	0.05%	0.05%
2	01/12/2023 AL 30/12/2023	30	26,371.90	33,712.62	0.18%	0.23%
	31/12/2023 AL 21/01/2024	22			PARALIZADO	



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 1995

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



2023 - 2026

3	22/01/2024 AL 31/01/2024	10	11,684.46	45,397.08	0.08%	0.32%
4	01/02/2024 AL 29/02/2024	29	116,169.94	161,567.02	0.81%	1.12%
5	01/03/2024 AL 31/03/2024	31	104,670.14	266,237.16	0.73%	1.85%
	01/04/2024 AL 02/04/2024	2			PARALIZADO	
6	03/04/2024 AL 30/04/2024	28	91,440.84	357,678.00	0.64%	2.49%
7	01/05/2024 AL 31/05/2024	31	249,863.68	607,541.68	1.74%	4.22%
8	01/06/2024 AL 30/06/2024	30	275,731.38	883,273.06	1.92%	6.14%
9	01/07/2024 AL 31/07/2024	31	502,384.69	1,385,657.75	3.49%	9.63%
10	01/08/2024 AL 31/08/2024	31	479,754.24	1,865,411.99	3.33%	12.96%
11	01/09/2024 AL 30/09/2024	30	642,629.16	2,508,041.15	4.47%	17.43%
12	01/10/2024 AL 31/10/2024	31	447,756.90	2,955,798.05	3.11%	20.54%
13	01/11/2024 AL 30/11/2024	30	359,603.35	3,315,401.40	2.50%	23.04%
14	01/12/2024 AL 30/12/2024	30	309,603.48	3,625,004.88	2.15%	25.19%
	31/12/2024 AL 22/01/2025	23			PARALIZADO	
15	23/01/2025 AL 31/01/2025	9	106,057.58	3,731,062.46	0.74%	25.92%
16	01/02/2025 AL 28/02/2025	28	349,979.51	4,081,041.97	2.43%	28.36%
17	01/03/2025 AL 31/03/2025	31	196,972.59	4,278,014.56	1.37%	29.73%
18	01/04/2025 AL 30/04/2025	30	86,728.47	4,364,743.03	0.60%	30.33%
19	01/05/2025 AL 31/05/2025	31	87,162.76	4,451,905.79	0.61%	30.93%
20	01/06/2025 AL 30/06/2025	30	621,281.41	5,073,187.20	4.32%	35.25%
21	01/07/2025 AL 31/07/2025	31	312,056.47	5,385,243.67	2.17%	37.42%
22	01/08/2025 AL 31/08/2025	31	436,307.03	5,821,550.70	3.03%	40.45%
23	01/09/2025 AL 30/09/2025	30	256,156.96	6,077,707.66	1.78%	42.23%
24	01/10/2025 AL 31/10/2025	31	134,490.43	6,212,198.09	0.93%	43.16%
25	01/11/2025 AL 30/11/2025	30	100,308.27	6,312,506.36	0.70%	43.86%
26	01/12/2025 AL 23/12/2025	23	220,314.46	6,532,820.82	1.53%	45.39%
	24/12/2025 AL 01/02/2026	40			PARALIZADO	
27	02/02/2026 AL 28/02/2026	27	55,900.43	6,588,721.25	0.39%	45.78%
28	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	114,461.54	6,703,182.79	0.80%	46.58%
29	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	84,432.75	6,787,615.54	0.59%	47.16%
30	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	135,182.84	6,922,798.38	0.94%	48.10%
31	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	192,700.50	7,115,498.88	1.34%	49.44%
32	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	51,010.44	7,166,509.32	0.35%	49.80%
33	DEDUCTIVO N°01		1,584,763.07	8,751,272.39	11.01%	60.81%
34	DEDUCTIVO N°02		5,232,217.74	13,983,490.13	36.36%	97.16%
35	DEDUCTIVO N°03		408,463.44	14,391,953.57	2.84%	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>14,391,953.57</b>			

### Resumen de CAOVA N°02 – 2026 Adicional de obra N°01 por partidas nuevas

CAOVA N°02-2026 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°01						
	MES	DURACIÓN (DÍAS)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	01/11/2024 AL 30/11/2024	30	505,437.53	505,437.53	30.43%	30.43%
2	01/12/2024 AL 30/12/2024	30	240,576.37	746,013.90	14.48%	44.91%
	31/12/2024 AL 22/01/2025	23			PARALIZADO	
3	23/01/2025 AL 31/01/2025	9	0.00	746,013.90	0.00%	44.91%
4	01/02/2025 AL 28/02/2025	28	115,169.21	861,183.11	6.93%	51.84%
5	01/03/2025 AL 31/03/2025	31	2,287.80	863,470.91	0.14%	51.98%





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
 LA CONVENCIÓN – CUSCO  
**Creado por Ley N° 26521 – 1995**  
 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA  
 “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



2023 - 2026

6	01/04/2025 AL 30/04/2025	30	13,906.44	877,377.35	0.84%	52.82%
7	01/05/2025 AL 31/05/2025	31	106,313.74	983,691.09	6.40%	59.22%
8	01/06/2025 AL 30/06/2025	30	126,985.54	1,110,676.63	7.64%	66.86%
9	01/07/2025 AL 31/07/2025	31	173,083.18	1,283,759.81	10.42%	77.28%
10	01/08/2025 AL 31/08/2025	31	23,779.50	1,307,539.31	1.43%	78.71%
11	01/09/2025 AL 30/09/2025	30	52,894.42	1,360,433.73	3.18%	81.89%
12	01/10/2025 AL 31/10/2025	31	-122,896.01	1,237,537.72	-7.40%	74.50%
13	01/11/2025 AL 30/11/2025	30	0.00	1,237,537.72	0.00%	74.50%
14	01/12/2025 AL 23/12/2025	23	0.00	1,237,537.72	0.00%	74.50%
	24/12/2025 AL 01/02/2026	40		PARALIZADO		
15	02/02/2026 AL 28/02/2026	27	3,388.67	1,240,926.39	0.20%	74.70%
16	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	50,438.10	1,291,364.49	3.04%	77.74%
17	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	19,449.32	1,310,813.81	1.17%	78.91%
18	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	18,147.21	1,328,961.02	1.09%	80.00%
19	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	0.00	1,328,961.02	0.00%	80.00%
20	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	0.00	1,328,961.02	0.00%	80.00%
	DEDUCTIVO		332,235.43	1,661,196.45	20.00%	100.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>1,661,196.45</b>			

**RESUMEN DE CAOVA N°02 - 2026 Adicional de obra n°01 por mayores metrados**

CAOVA N°02-2026 DE MAYORES METRADOS N°01						
	MES	DURACIÓN (DÍAS)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL (%)	ACUMULADO (%)
1	01/11/2024 AL 30/11/2024		0	0	0.00%	0.00%
2	01/12/2024 AL 30/12/2024	30	295,980.79	295,980.79	90.70%	90.70%
	31/12/2024 AL 22/01/2025	23		PARALIZADO		
3	23/01/2025 AL 31/01/2025	9	0.00	295,980.79	0.00%	90.70%
4	01/02/2025 AL 28/02/2025	28	0.00	295,980.79	0.00%	90.70%
5	01/03/2025 AL 31/03/2025	31	10,419.16	306,399.95	3.19%	93.89%
6	01/04/2025 AL 30/04/2025	30	0.00	306,399.95	0.00%	93.89%
7	01/05/2025 AL 31/05/2025	31	970.00	307,369.95	0.30%	94.19%
8	01/06/2025 AL 30/06/2025	30	18.81	307,388.76	0.01%	94.20%
9	01/07/2025 AL 31/07/2025	31	7,432.56	314,821.32	2.28%	96.47%
10	01/08/2025 AL 31/08/2025	31	2,072.86	316,894.18	0.64%	97.11%
11	01/09/2025 AL 30/09/2025	30	4,977.52	321,871.70	1.53%	98.63%
12	01/10/2025 AL 31/10/2025	31	4,001.04	325,872.74	1.23%	99.86%
13	01/11/2025 AL 30/11/2025	30	0.00	325,872.74	0.00%	99.86%
14	01/12/2025 AL 23/12/2025	23	0.00	325,872.74	0.00%	99.86%
	24/12/2025 AL 01/02/2026	40		PARALIZADO		
15	02/02/2026 AL 28/02/2026	27	0.00	325,872.74	0.00%	99.86%
16	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	310.99	326,183.73	0.10%	99.95%
17	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	147.31	326,331.04	0.05%	100.00%
18	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	0.00	326,331.04	0.00%	100.00%
19	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	0.00	326,331.04	0.00%	100.00%
20	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	0.00	326,331.04	0.00%	100.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>326,331.04</b>			



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
 LA CONVENCION – CUSCO  
**Creado por Ley N° 26521 – 1995**  
 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA  
 “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



**RESUMEN DE CAOVA N°02 -2026 Adicional de obra n°02 por partidas nuevas**

CAOVA N°02-2026 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°02						
	MES	DURACIÓN (DÍAS)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	27/04/2025 AL 30/04/2025	4	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	01/05/2025 AL 31/05/2025	31	1,026,913.19	1,026,913.19	12.21%	12.21%
3	01/06/2025 AL 30/06/2025	30	200,384.74	1,227,297.93	2.38%	14.59%
4	01/07/2025 AL 31/07/2025	31	296,325.13	1,523,623.06	3.52%	18.11%
5	01/08/2025 AL 31/08/2025	31	514,592.41	2,038,215.47	6.12%	24.23%
6	01/09/2025 AL 30/09/2025	30	422,811.77	2,461,027.24	5.03%	29.26%
7	01/10/2025 AL 31/10/2025	31	182,382.12	2,643,409.36	2.17%	31.43%
8	01/11/2025 AL 30/11/2025	30	105,146.61	2,748,555.97	1.25%	32.68%
9	01/12/2025 AL 23/12/2025	23	151,646.85	2,900,202.82	1.80%	34.48%
	24/12/2025 AL 01/02/2026	40			PARALIZADO	
10	02/02/2026 AL 28/02/2026	27	32,429.76	2,932,632.58	0.39%	34.87%
11	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	517,898.35	3,450,530.92	6.16%	41.02%
12	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	355,686.70	3,806,217.62	4.23%	45.25%
13	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	251,447.78	4,057,665.40	2.99%	48.24%
	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	1,995,967.92	6,053,633.32	23.73%	71.97%
	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	2,036,676.96	8,090,310.28	24.21%	96.19%
	DEDUCTIVO		320,813.70	8,411,123.98	3.81%	100.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>8,411,123.98</b>			

**RESUMEN DE CAOVA N°02 – 2026 Adicional de obra n°02 por mayores metrados**

CAOVA N°02-2026 DE MAYORES METRADOS N°02						
	MES	COSTO (S/)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	27/04/2025 AL 30/04/2025	4	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	01/05/2025 AL 31/05/2025	31	50,782.72	50,782.72	22.21%	22.21%
3	01/06/2025 AL 30/06/2025	30	15,677.51	66,460.23	6.86%	29.07%
4	01/07/2025 AL 31/07/2025	31	10,747.38	77,207.61	4.70%	33.77%
5	01/08/2025 AL 31/08/2025	31	7,269.21	84,476.82	3.18%	36.95%
6	01/09/2025 AL 30/09/2025	30	7,390.30	91,867.12	3.23%	40.18%
7	01/10/2025 AL 31/10/2025	31	2,078.90	93,946.02	0.91%	41.09%
8	01/11/2025 AL 30/11/2025	30	0.00	93,946.02	0.00%	41.09%
9	01/12/2025 AL 23/12/2025	23	0.00	93,946.02	0.00%	41.09%
	24/12/2025 AL 01/02/2026	40			PARALIZADO	
10	02/02/2026 AL 28/02/2026	27	16,639.87	110,585.89	7.28%	48.37%
11	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	44,202.55	154,788.44	19.33%	67.70%
12	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	69,686.40	224,474.84	30.48%	98.18%
13	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	0.00	224,474.84	0.00%	98.18%
14	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	0.00	224,474.84	0.00%	98.18%
15	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	0.00	224,474.84	0.00%	98.18%
	DEDUCTIVO		4,157.80	228,632.64	1.82%	100.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>228,632.64</b>			

RESUMEN DE CAOVA N°01 -2026 Adicional de obra n°03 por partidas nuevas

CAOV N°01-2026 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°03						
	MES	COSTO (S/)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	25/02/2026 AL 28/02/2026	4	367,272.94	367,272.94	17.84%	17.84%
2	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	698,199.78	1,065,472.72	33.92%	51.77%
3	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	446,792.46	1,512,265.17	21.71%	73.47%
4	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	367,129.14	1,879,394.31	17.84%	91.31%
5	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	129,027.01	2,008,421.32	6.27%	97.58%
6	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	49,805.92	2,058,227.24	2.42%	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>2,058,227.24</b>			

RESUMEN DE CAOVA N°01 - 2026 de Mayores Metrados N°01 del Adicional por Partidas Nuevas N°02

CAOV N°01-2026 DEL DE MAYORES METRADOS DE LAS PARTIDAS NUEVAS N°02						
	MES	COSTO (S/)	COSTO (S/)	COSTO (S/) ACUMULADO	PARCIAL(%)	ACUMULADO (%)
1	25/02/2026 AL 28/02/2026	4	40,699.13	40,699.13	10.26%	10.26%
2	01/03/2026 AL 31/03/2026	31	177,947.79	218,646.92	44.87%	55.13%
3	01/04/2026 AL 30/04/2026	30	177,947.90	396,594.82	44.87%	100.00%
4	01/05/2026 AL 31/05/2026	31	0.00	396,594.82	0.00%	100.00%
5	01/06/2026 AL 30/06/2026	30	0.00	396,594.82	0.00%	100.00%
6	01/07/2026 AL 04/07/2026	4	0.00	396,594.82	0.00%	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>396,594.82</b>			

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AMPARAR** la presente Resolución en el principio de la buena fe de la actuación de los servidores y funcionarios públicos, y se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que dio origen al presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas que corresponda, según lo dispuesto en las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE** la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Mauro Naupa Moreyra  
CIP N° 231949  
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

C.C  
AL  
GM  
GFSLP  
SGEO  
RO  
INFORMÁTICA  
Archivo.