

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°333-2025-
MDP/GDTI.**

Pichari, 25 de junio de 2025

VISTOS:

INFORME N°2011-2025-MDP/GDS/WLS-G, INFORME N° 2314-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N° 1711-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, INFORME N° 035-2025-MDP-GDS/ACHM-SO, INFORME N° 676-2025-MDP-GDS/UPP-RP, INFORME N° 031-2025-MDP-GDS/ACHM-SO, CARTA N° 175-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N° 027-2025-MDP-GDS/ACHM-SO, y demás documentos del **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2591833** en ciento noventa y siete (197) folios y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022-MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del



Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante INFORME N° 676-2025-MDP-GDS/UPP-RP de fecha 03 de junio del 2025, el Residente de Obra- Prof. Urbano Portal Peralta remite información subsanada del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025;



Que, mediante INFORME N° 035-2025-MDP-GDS/ACHM-SO, de fecha 03 de junio del 2025, el Supervisor del proyecto- Prof. Andres Choquenaira Mamani, remite solicita la aprobación mediante acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025;



Que, mediante INFORME N° 1711-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, de fecha 06 de junio del 2025, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina la aprobación mediante acto resolutivo del **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI N° 2591833;**



Que, mediante INFORME N° 2314-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 11 de junio del 2025, el Gerente de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02...**

Que, mediante INFORME N°2011-2025-MDP/GDS/WLS-G, de fecha 16 de junio de 2025 el Gerente de Desarrollo Social, remite opinión de continuar con el tramite a fin de aprobar mediante acto resolutivo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02...**

Que, mediante proveído de fecha 20 de junio del 2025, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura el INFORME N°2011-2025-MDP/GDS/WLS-G para su aprobación mediante acto resolutivo según delegación de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitución política del Estado artículo 39, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de

Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolución de Alcaldía N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designación como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI N° 2591833, según el siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA PRINCIPAL								
ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	AÑO 2023	02-oct-2023	31-dic-2023	91 D.C.	334,360.50	334,360.50	2.86%	2.86%
2	AÑO 2024	26-ene-2024	31-dic-2024	341 D.C.	3,262,110.50	3,586,471.00	27.90%	30.76%
3	(P) enero - 2025	15-ene-2025	31-ene-2025	17 D.C.	25,562.00	3,622,033.00	0.22%	30.98%
4	(P) febrero - 2025	01-feb-2025	28-feb-2025	28 D.C.	104,252.10	3,726,285.10	0.89%	31.87%
5	(P) marzo - 2025	01-mar-2025	31-mar-2025	31 D.C.	39,368.60	3,765,653.70	0.34%	32.21%
6	(P) abril - 2025	01-abr-2025	30-abr-2025	30 D.C.	80,616.50	3,846,270.20	0.69%	32.90%
7	(P) mayo - 2025	01-may-2025	31-may-2025	31 D.C.	80,616.50	3,926,886.70	0.69%	33.59%
8	(P) junio - 2025	01-jun-2025	30-jun-2025	30 D.C.	116,365.80	4,043,252.50	1.00%	34.58%
9	(P) julio - 2025	01-jul-2025	31-jul-2025	31 D.C.	39,368.60	4,082,621.10	0.34%	34.92%
10	(P) agosto - 2025	01-ago-2025	31-ago-2025	31 D.C.	207,077.10	4,289,698.20	1.77%	36.69%
11	(P) septiembre - 2025	01-sep-2025	30-sep-2025	30 D.C.	88,387.10	4,379,085.30	0.76%	37.46%
12	(P) octubre - 2025	01-oct-2025	31-oct-2025	31 D.C.	92,728.60	4,471,813.90	0.79%	38.25%
13	(P) noviembre - 2025	01-nov-2025	30-nov-2025	30 D.C.	121,311.10	4,593,125.00	1.04%	39.29%
14	(P) diciembre - 2025	01-dic-2025	31-dic-2025	31 D.C.	98,353.60	4,691,478.60	0.84%	40.13%
15	(P) enero - 2026	01-ene-2026	31-ene-2026	31 D.C.	98,353.60	4,789,832.20	0.84%	40.97%
16	(P) febrero - 2026	01-feb-2026	28-feb-2026	28 D.C.	93,985.00	4,883,817.20	0.80%	41.77%
17	(P) marzo - 2026	01-mar-2026	31-mar-2026	31 D.C.	99,985.00	4,983,802.20	0.86%	42.63%
18	(P) abril - 2026	01-abr-2026	30-abr-2026	30 D.C.	117,303.60	5,101,105.80	1.00%	43.63%
19	(P) mayo - 2026	01-may-2026	31-may-2026	31 D.C.	110,353.60	5,211,459.40	0.94%	44.57%
20	(P) junio - 2026	01-jun-2026	30-jun-2026	30 D.C.	97,005.10	5,308,464.50	0.83%	45.40%
21	(P) julio - 2026	01-jul-2026	31-jul-2026	31 D.C.	44,031.00	5,352,495.50	0.38%	45.78%
22	(P) agosto - 2026	01-ago-2026	31-ago-2026	31 D.C.	154,335.00	5,506,830.50	1.32%	47.10%
23	(P) septiembre - 2026	01-sep-2026	30-sep-2026	30 D.C.	33,680.00	5,540,510.50	0.29%	47.39%
24	(P) octubre - 2026	01-oct-2026	24-oct-2026	24 D.C.	538,999.00	6,079,479.50	4.61%	52.00%
25	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - OBRA PRINCIPAL				4,904,622.00	10,984,101.50	41.95%	93.95%
26	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 - OBRA PRINCIPAL(*)				707,424.00	11,691,525.50	6.05%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				1080 D.C.	S/ 11,691,525.50	S/ 11,691,525.50	100.00%	100.00%

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01								
ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	AÑO 2024	01-mar-2024	31-dic-2024	306 D.C.	2,715,381.38	2,715,381.38	55.36%	55.36%
2	(A1) enero - 2025	15-ene-2025	31-ene-2025	17 D.C.	0.00	2,715,381.38	0.00%	55.36%
3	(A1) febrero - 2025	01-feb-2025	28-feb-2025	28 D.C.	69,130.64	2,784,512.02	1.41%	56.77%
4	(A1) marzo - 2025	01-mar-2025	31-mar-2025	31 D.C.	36,922.32	2,821,434.34	0.75%	57.53%
5	(A1) abril - 2025	01-abr-2025	30-abr-2025	30 D.C.	0.00	2,821,434.34	0.00%	57.53%
6	(A1) mayo - 2025	01-may-2025	31-may-2025	31 D.C.	0.00	2,821,434.34	0.00%	57.53%
7	(A1) junio - 2025	01-jun-2025	30-jun-2025	30 D.C.	7,900.00	2,829,334.34	0.16%	57.69%
8	(A1) julio - 2025	01-jul-2025	31-jul-2025	31 D.C.	5,000.00	2,834,334.34	0.10%	57.79%
9	(A1) agosto - 2025	01-ago-2025	31-ago-2025	31 D.C.	7,900.00	2,842,234.34	0.16%	57.95%
10	(A1) septiembre - 2025	01-sep-2025	30-sep-2025	30 D.C.	25,600.00	2,867,834.34	0.52%	58.47%
11	(A1) octubre - 2025	01-oct-2025	31-oct-2025	31 D.C.	47,100.00	2,914,934.34	0.96%	59.43%
12	(A1) noviembre - 2025	01-nov-2025	30-nov-2025	30 D.C.	22,900.00	2,937,834.34	0.47%	59.90%
13	(A1) diciembre - 2025	01-dic-2025	31-dic-2025	31 D.C.	23,100.00	2,960,934.34	0.47%	60.37%
14	(A1) enero - 2026	01-ene-2026	31-ene-2026	31 D.C.	5,000.00	2,965,934.34	0.10%	60.47%
15	(A1) febrero - 2026	01-feb-2026	28-feb-2026	28 D.C.	40,000.00	3,005,934.34	0.82%	61.29%
16	(A1) marzo - 2026	01-mar-2026	31-mar-2026	31 D.C.	32,034.00	3,037,968.34	0.65%	61.94%
17	(A1) abril - 2026	01-abr-2026	30-abr-2026	30 D.C.	104,414.45	3,142,382.79	2.13%	64.07%
18	(A1) mayo - 2026	01-may-2026	31-may-2026	31 D.C.	115,544.45	3,257,927.24	2.36%	66.43%
19	(A1) junio - 2026	01-jun-2026	30-jun-2026	30 D.C.	80,544.45	3,338,471.69	1.64%	68.07%
20	(A1) julio - 2026	01-jul-2026	31-jul-2026	31 D.C.	165,916.77	3,504,388.46	3.38%	71.45%
21	(A1) agosto - 2026	01-ago-2026	31-ago-2026	31 D.C.	117,666.77	3,622,055.23	2.40%	73.85%
22	(A1) septiembre - 2026	01-sep-2026	30-sep-2026	30 D.C.	160,766.77	3,782,822.00	3.28%	77.13%
23	(A1) octubre - 2026	01-oct-2026	24-oct-2026	24 D.C.	0.00	3,782,822.00	0.00%	77.13%
24	DED. VINCULANTE N° 02 DEL ADICIONAL N° 01 (**)				1,121,800.00	4,904,622.00	22.87%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				954 D.C.	S/ 4,904,622.00	S/ 4,904,622.00	100.00%	100.00%

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	AÑO 2024	01-sep-2024	31-dic-2024	122 D.C.	204,517.50	204,517.50	11.18%	11.18%
2	(A2) enero - 2025	15-ene-2025	31-ene-2025	17 D.C.	49,074.00	253,591.50	2.68%	13.86%
3	(A2) febrero - 2025	01-feb-2025	28-feb-2025	28 D.C.	75,210.50	328,802.00	4.11%	17.97%
4	(A2) marzo - 2025	01-mar-2025	31-mar-2025	31 D.C.	6,600.00	335,402.00	0.36%	18.34%
5	(A2) abril - 2025	01-abr-2025	30-abr-2025	30 D.C.	33,313.20	368,715.20	1.82%	20.16%
6	(A2) mayo - 2025	01-may-2025	31-may-2025	31 D.C.	41,313.20	410,028.40	2.26%	22.42%
7	(A2) junio - 2025	01-jun-2025	30-jun-2025	30 D.C.	55,373.50	465,401.90	3.03%	25.44%
8	(A2) julio - 2025	01-jul-2025	31-jul-2025	31 D.C.	101,097.50	566,499.40	5.53%	30.97%
9	(A2) agosto - 2025	01-ago-2025	31-ago-2025	31 D.C.	201,725.00	768,224.40	11.03%	42.00%
10	(A2) septiembre - 2025	01-sep-2025	30-sep-2025	30 D.C.	179,789.60	948,014.00	9.83%	51.83%
11	(A2) octubre - 2025	01-oct-2025	31-oct-2025	31 D.C.	167,598.00	1,115,612.00	9.16%	60.99%
12	(A2) noviembre - 2025	01-nov-2025	30-nov-2025	30 D.C.	164,848.00	1,280,460.00	9.01%	70.00%
13	(A2) diciembre - 2025	01-dic-2025	31-dic-2025	31 D.C.	548,764.00	1,829,224.00	30.00%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO					473 D.C.	S/ 1,829,224.00	S/ 1,829,224.00	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente resolución en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
GFSLP
GCAGA
SGEO
GDS
Archivo.