



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL  
E INFRAESTRUCTURA N° 158-2026-MDP/GDTI**

Pichari, 20 de abril de 2026

**VISTOS:**

El INFORME N° 582-2026-MDP/GDTI-MÑM-G, INFORME N° 518-2026-MDP-GDTI/SSEO/LLO-SG, INFORME N° 624-2026-MDP/GM-GFSLP-G, INFORME N° 002-2026-MDP/GFSLP/VVC-SO, INFORME N° 080-2026-MDP/GI/YGHH-RO y demás documentos contenidos en un total de trescientos setenta y siete (377) folios, los cuales sustentan la aprobación de los siguientes Calendarios de Obra: **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (PARTIDA PRINCIPAL), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03) y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS N° 02)**, correspondientes al Proyecto de Inversión Pública: **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARÁISO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO (CUI N° 2413843); y,**

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la misma, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por las cuales resuelve asuntos de carácter administrativo. Por otra parte, el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que las autoridades administrativas pueden delegar el ejercicio de sus competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de ellas. En ese sentido y al amparo de la normativa precitada, el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, delegó facultades de naturaleza resolutoria en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, por lo cual este órgano de línea es competente para conocer y resolver asuntos de carácter administrativo como el que atañe al presente acto resolutorio;

Que, asimismo, la Gerencia Municipal, mediante Resolución Gerencial N° 183-2025-MDP/GM de fecha 30 de mayo de 2026, también delegó determinadas atribuciones resolutorias de su competencia a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, reforzando la competencia de este órgano para la emisión del presente acto administrativo;

Que, el Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, establece mecanismos que permiten a las entidades públicas ejecutar sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de las mismas, a fin de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;





Que, sobre el tema, la Municipalidad Distrital de Pichari ha establecido normas específicas de regulación mediante Directiva N° 001-2023-MDP/GM: “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa”; la misma que, en su numeral 10.2, señala la oportunidad y procedimiento de aprobación del calendario de obra: “10.2.1) El Residente elaborará el *Calendario de Avance de Obra Valorizado del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico.* 10.2.2) El *Calendario de Avance de Obra Valorizado deberá ser entregado al supervisor o inspector para su revisión. Su aprobación corresponderá al Supervisor o Inspector. Su presentación a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y/o Gerencia Municipal, será requisito para el Inicio de Obra y constituirá un instrumento de gestión y control del proyecto*”;

Que, en el marco de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAÍSO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO (CUI N° 2013843), el Residente de Obra, Ing. Yuri Gualberto Huilcahuari Huamani, mediante INFORME N° 080-2026-MDP/GI/YGHH-RO de fecha 30 de marzo de 2026, presenta al Supervisor del Proyecto los siguientes Calendarios de Obra:

- CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (PARTIDA PRINCIPAL)
- CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01)
- CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02)
- CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03)
- CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS N° 02)

En mérito a ello, el Residente de Obra solicita al Supervisor del Proyecto proceder con el trámite para su aprobación;

Que, mediante INFORME N° 002-2026-MDP/GFSLP/VVC-SO de fecha 07 de abril de 2026, el Supervisor del Proyecto, Ing. Víctor Villalobos Cárdenas, opina favorablemente sobre los Calendarios de Obra y solicita su aprobación, remitiéndolos a la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos para su evaluación;

Que, mediante INFORME N° 624-2026-MDP/GM-GFSLP-G de fecha 10 de abril de 2026, el Gerente de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos, Ing. Jaime Paredes Heredia, declara procedente la aprobación de los Calendarios de Obra y los traslada al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ing. Mauro Ñaupá Moreyra; el mismo que, a su vez, los provee a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras para su pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N° 518-2026-MDP-GDTI/SSEO/LLO-SG de fecha 13 de abril de 2026, el Sub Gerente de Ejecución de Obras, Ing. Luder León Ochoa, otorga su conformidad a los Calendarios de Obra y los devuelve a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, recomendando proceder con su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N° 582-2026-MDP/GDTI-MÑM-G de fecha 14 de abril de 2026, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura comunica a la Gerencia Municipal la procedencia para la aprobación resolutive de los Calendarios de Obra, en vista de que dicho trámite quedó consentido, conforme a los informes favorables del Residente y el Supervisor, así como de los órganos estructurados de la Entidad. En atención a ello, la Gerencia Municipal, mediante proveído de la misma fecha, retorna a esta dependencia el expediente administrativo, autorizando su aprobación en mérito a las facultades delegadas para dicho fin;

Estando a todo lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y las facultades que el Despacho de Alcaldía delegó a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
 LA CONVENCION – CUSCO  
**Creado por Ley N° 26521 – 1995**  
 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA  
 “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC y las que la Gerencia Municipal delegó mediante Resolución Gerencial N° 183-2025-MDP/GM,

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** los siguientes Calendarios de Obra: **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (PARTIDA PRINCIPAL), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03) y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS N° 02)**, correspondientes al Proyecto de Inversión Pública: **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAÍSO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO (CUI N° 2413843)**, según se detalla en los siguientes cuadros de resumen:

**CUADRO N°01**  
**RESUMEN DE CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO N° 01-2026 - PARTIDA PRINCIPAL**

RESUMEN DE CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO N°01-2026 - PARTIDA PRINCIPAL									
N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO COSTO DIRECTO				
		DEL	AL	D.C.	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	
1	JULIO DEL 2023	01-JUL-2023	31-JUL-2023	31.00	263,919.91	1.65%	263,919.91	1.65%	
2	AGOSTO DEL 2023	01-AGO-2023	31-AGO-2023	31.00	457,185.23	2.85%	721,105.14	4.50%	
3	SETIEMBRE DEL 2023	01-SET-2023	30-SET-2023	30.00	520,398.68	3.25%	1,241,503.82	7.74%	
4	OCTUBRE DEL 2023	01-OCT-2023	31-OCT-2023	31.00	914,722.63	5.71%	2,156,226.45	13.45%	
5	NOVIEMBRE DEL 2023	01-NOV-2023	30-NOV-2023	30.00	1,257,752.07	7.84%	3,413,978.52	21.29%	
6	DICIEMBRE DEL 2023	01-DIC-2023	31-DIC-2023	31.00	1,046,362.54	6.53%	4,460,341.06	27.82%	
7	ENERO DEL 2024	24-ENE-2024	31-ENE-2024	8.00	415,835.49	2.59%	4,876,176.55	30.41%	
8	FEBRERO DEL 2024	01-FEB-2024	29-FEB-2024	29.00	482,017.67	3.01%	5,358,194.22	33.42%	
9	MARZO DEL 2024	01-MAR-2024	31-MAR-2024	31.00	419,660.52	2.62%	5,777,854.74	36.03%	
10	ABRIL DEL 2024	01-ABR-2024	30-ABR-2024	30.00	278,574.32	1.74%	6,056,429.06	37.77%	
11	MAYO DEL 2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	31.00	158,602.80	0.99%	6,215,031.86	38.76%	
12	JUNIO DEL 2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024	30.00	198,843.98	1.24%	6,413,875.84	40.00%	
13	JULIO DEL 2024	01-JUL-2024	31-JUL-2024	31.00	279,658.53	1.74%	6,693,534.37	41.74%	
14	AGOSTO DEL 2024	01-AGO-2024	31-AGO-2024	31.00	318,698.48	1.99%	7,012,232.85	43.73%	
15	SETIEMBRE DEL 2024	01-SET-2024	30-SET-2024	30.00	230,592.27	1.44%	7,242,825.12	45.17%	
16	OCTUBRE DEL 2024	01-OCT-2024	31-OCT-2024	31.00	184,625.27	1.15%	7,427,450.39	46.32%	
17	NOVIEMBRE DEL 2024	01-NOV-2024	30-NOV-2024	30.00	337,942.00	2.11%	7,765,392.39	48.43%	
18	DICIEMBRE DEL 2024	01-DIC-2024	31-DIC-2024	31.00	410,767.86	2.66%	8,176,160.24	60.09%	
19	FEBRERO DEL 2025	17-FEB-2025	28-FEB-2024	12.00	4,500.00	0.03%	8,180,660.24	51.02%	
20	MARZO DEL 2025	01-MAR-2025	31-MAR-2025	31.00	0.00	0.00%	8,180,660.24	51.02%	
22	MAYO DEL 2025	05-MAY-2025	31-MAY-2025	27.00	0.00	0.00%	8,180,660.24	51.02%	
23	JUNIO DEL 2025	01-JUN-2025	30-JUN-2025	30.00	100,494.08	0.63%	8,281,154.32	51.65%	
24	JULIO DEL 2025	01-JUL-2025	31-JUL-2025	31.00	-225,035.05	-1.40%	8,056,119.27	50.24%	
25	AGOSTO DEL 2025	01-AGO-2025	31-AGO-2025	31.00	37,229.12	0.23%	8,093,348.39	50.47%	
26	SETIEMBRE DEL 2025	01-SET-2025	30-SET-2025	30.00	74,465.34	0.46%	8,167,813.73	50.94%	
27	OCTUBRE DEL 2025	01-OCT-2025	31-OCT-2025	31.00	174,632.92	1.09%	8,342,446.65	52.03%	
28	NOVIEMBRE DEL 2025	01-NOV-2025	30-NOV-2025	30.00	467,516.10	2.92%	8,809,962.75	54.94%	
29	DICIEMBRE DEL 2025	01-DIC-2025	20-DIC-2025	20.00	215,548.26	1.34%	9,025,511.01	56.29%	
30	MARZO DEL 2026	23-MAR-2026	31-MAR-2026	9.00	78,359.50	0.49%	9,103,870.51	56.78%	
31	ABRIL DEL 2026	01-ABR-2026	30-ABR-2026	30.00	431,986.76	2.69%	9,535,857.27	59.47%	
32	MAYO DEL 2026	01-MAY-2026	31-MAY-2026	31.00	590,698.28	3.68%	10,126,555.55	63.15%	
33	JUNIO DEL 2026	01-JUN-2026	30-JUN-2026	30.00	1,188,340.81	7.41%	11,314,896.36	70.57%	
34	JULIO DEL 2026	01-JUL-2026	08-JUL-2026	8.00	404,652.30	2.52%	11,719,548.66	73.09%	
35	DEDUCTIVO DE OBRA N°01					638,365.28	3.98%	12,357,913.94	77.07%
36	DEDUCTIVO DE OBRA N°02					1,189,890.69	7.42%	13,547,804.63	84.49%
37	DEDUCTIVO DE OBRA N°03					2,486,822.19	15.51%	16,034,626.82	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>908.00</b>	<b>16,034,626.82</b>	<b>73.09%</b>		



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**LA CONVENCION – CUSCO**  
**Creado por Ley N° 26521 – 1995**  
**GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA**  
**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**



**CUADRO N°02**  
**RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO N° 01-2026**  
**(ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°01)**

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO N°01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAD NUEVAS N°01)								
N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO COSTO DIRECTO			
		DEL	AL	D.C.	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
1	JULIO DEL 2024	01-JUL-2024	31-JUL-2024	31	182,466.12	19.10%	182,466.12	19.10%
2	AGOSTO DEL 2024	01-AGO-2024	31-AGO-2024	31	222,820.60	23.33%	405,286.72	42.43%
3	SETIEMBRE DEL 2024	01-SET-2024	30-SET-2024	30	111,306.00	11.65%	516,592.72	54.08%
4	OCTUBRE DEL 2024	01-OCT-2024	31-OCT-2024	31	209,872.20	21.97%	726,464.91	76.05%
5	NOVIEMBRE DEL 2024	01-NOV-2024	30-NOV-2024	30	106,031.39	11.10%	832,496.30	87.15%
6	DICIEMBRE DEL 2024	01-DIC-2024	31-DIC-2024	31	68,499.74	7.17%	900,996.04	94.32%
7	FEBRERO DEL 2025	17-FEB-2025	28-FEB-2024	12	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
8	MARZO DEL 2025	01-MAR-2025	31-MAR-2025	31	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
9	MAYO DEL 2025	05-MAYO-2025	31-MAY-2025	27	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
10	JUNIO DEL 2025	01-JUN-2025	30-JUN-2025	30	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
11	JULIO DEL 2025	01-JUL-2025	31-JUL-2025	31	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
12	AGOSTO DEL 2025	01-AGOST-2025	31-AGOST-2025	31	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
13	SETIEMBRE DEL 2025	01-SET-2025	30-SET-2025	30	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
14	OCTUBRE DEL 2025	01-OCT-2025	31-OCT-2025	31	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
15	NOVIEMBRE DEL 2025	01-NOV-2025	30-NOV-2025	30	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
16	DICIEMBRE DEL 2025	01-DIC-2025	20-DIC-2025	20	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
17	MARZO DEL 2026	23-MAR-2026	31-MAR-2026	9	0.00	0.00%	900,996.04	94.32%
18	ABRIL DEL 2026	01-ABR-2026	30-ABR-2026	30	54,277.27	5.68%	955,273.31	100.00%
19	MAYO DEL 2026	01-MAY-2026	31-MAY-2026	31	0.00	0.00%	955,273.31	100.00%
20	JUNIO DEL 2026	01-JUN-2026	30-JUN-2026	30	0.00	0.00%	955,273.31	100.00%
21	JULIO DEL 2026	01-JUL-2026	08-JUL-2026	8	0.00	0.00%	955,273.31	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>565</b>	<b>955,273.32</b>	<b>100.00%</b>		

**CUADRO N°03**  
**RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO N° 01-2026**  
**(ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°02)**

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO N°01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAD NUEVAS N°02)								
N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO COSTO DIRECTO			
		DEL	AL	D.C.	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
1	SETIEMBRE DEL 2024	16-SET-2024	30-SET-2024	15	64,665.78	1.39%	64,665.78	1.39%
2	OCTUBRE DEL 2024	01-OCT-2024	31-OCT-2024	31	147,922.76	3.17%	212,588.54	4.56%
3	NOVIEMBRE DEL 2024	01-NOV-2024	30-NOV-2024	30	115,805.23	2.48%	328,393.77	7.04%
4	DICIEMBRE DEL 2024	01-DIC-2024	31-DIC-2024	31	154,723.52	3.32%	483,117.29	10.36%
5	FEBRERO DEL 2025	17-FEB-2025	28-FEB-2024	12	0.00	0.00%	483,117.29	10.36%
6	MARZO DEL 2025	01-MAR-2025	31-MAR-2025	31	77,425.07	1.66%	560,542.36	12.02%
7	MAYO DEL 2025	05-MAY-2025	31-MAY-2025	27	146,566.09	3.14%	707,108.45	15.16%
8	JUNIO DEL 2025	01-JUN-2026	24-JUN-2026	30	200,273.32	4.29%	907,381.78	19.45%
9	JULIO DEL 2025	08-JUL-2025	31-JUL-2025	31	88,092.03	1.89%	995,473.81	21.34%
10	AGOSTO DEL 2025	01-AGOST-2025	31-AGOST-2025	31	216,023.31	4.63%	1,211,497.12	25.97%
11	SETIEMBRE DEL 2025	01-SET-2025	30-SET-2025	30	173,251.34	3.71%	1,384,748.46	29.68%
12	OCTUBRE DEL 2025	01-OCT-2025	31-OCT-2025	31	125,541.17	2.69%	1,510,289.63	32.37%
13	NOVIEMBRE DEL 2025	01-NOV-2025	30-NOV-2025	30	74,314.98	1.59%	1,584,604.61	33.97%
14	DICIEMBRE DEL 2025	01-DIC-2025	20-DIC-2025	20	40,941.27	0.88%	1,625,545.88	34.85%
15	MARZO DEL 2026	23-MAR-2026	31-MAR-2026	9	41,081.60	0.88%	1,666,627.48	35.73%
16	ABRIL DEL 2026	01-ABR-2026	30-ABR-2026	30	140,442.67	3.01%	1,807,070.15	38.74%
17	MAYO DEL 2026	01-MAY-2026	31-MAY-2026	31	745,599.49	15.98%	2,552,669.63	54.72%
18	JUNIO DEL 2026	01-JUN-2026	30-JUN-2026	30	1,975,372.81	42.34%	4,528,042.44	97.06%
19	JULIO DEL 2026	01-JUL-2026	08-JUL-2026	8	137,008.46	2.94%	4,665,050.90	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>488</b>	<b>4,665,050.93</b>	<b>100.00%</b>		

**CUADRO N° 04**

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°03)

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO N°01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°03)

N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO COSTO DIRECTO			
		DEL	AL	D.C.	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
1	JULIO DEL 2025	08-JUL-2025	31-JUL-2025	24	765,008.22	8.70%	765,008.22	8.70%
2	AGOSTO DEL 2025	01-AGOST-2025	31-AGOST-2025	31	258,411.13	2.94%	1,023,419.35	11.64%
3	SEPTIEMBRE DEL 2025	01-SET-2025	30-SET-2025	30	394,556.32	4.49%	1,417,975.67	16.13%
4	OCTUBRE DEL 2025	01-OCT-2025	31-OCT-2025	31	161,079.76	1.83%	1,579,055.44	17.96%
5	NOVIEMBRE DEL 2025	01-NOV-2025	30-NOV-2025	30	469,169.07	5.34%	2,048,224.51	23.30%
6	DICIEMBRE DEL 2025	01-DIC-2025	20-DIC-2025	20	244,790.33	2.78%	2,293,014.85	26.09%
7	MARZO DEL 2026	23-MAR-2026	31-MAR-2026	9	247,254.68	2.81%	2,540,269.53	28.90%
8	ABRIL DEL 2026	01-ABR-2026	30-ABR-2026	30	566,607.84	6.45%	3,106,877.37	35.34%
9	MAYO DEL 2026	01-MAY-2026	31-MAY-2026	31	1,233,894.35	14.04%	4,340,771.72	49.38%
10	JUNIO DEL 2026	01-JUN-2026	30-JUN-2026	30	3,818,393.86	43.44%	8,159,165.57	92.82%
11	JULIO DEL 2026	01-JUL-2026	08-JUL-2026	8	631,041.47	7.18%	8,790,207.04	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>274</b>	<b>8,790,207.80</b>	<b>100.00%</b>		

**CUADRO N°05**

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO N° 01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS N° 02)

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO N°01-2026 (ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS N°02)

N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO COSTO DIRECTO			
		DEL	AL	D.C.	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
1	JULIO DEL 2025	09-JUL-2025	31-JUL-2025	23	4,367.78	0.80%	4,367.78	0.80%
2	AGOSTO DEL 2025	01-AGOST-2025	31-AGOST-2025	31	108,853.61	20.04%	113,221.39	20.84%
3	SEPTIEMBRE DEL 2025	01-SET-2025	30-SET-2025	30	211,126.98	38.86%	324,348.37	59.70%
4	OCTUBRE DEL 2025	01-OCT-2025	31-OCT-2025	31	108,899.65	20.04%	433,248.02	79.74%
5	NOVIEMBRE DEL 2025	01-NOV-2025	30-NOV-2025	30	0.00	0.00%	433,248.02	79.74%
6	DICIEMBRE DEL 2025	01-DIC-2025	20-DIC-2025	20	0.00	0.00%	433,248.02	79.74%
7	MARZO DEL 2026	22-MAR-2026	31-MAR-2026	9	0.00	0.00%	433,248.02	79.74%
8	ABRIL DEL 2026	01-ABR-2026	30-ABR-2026	30	0.00	0.00%	433,248.02	79.74%
9	MAYO DEL 2026	01-MAY-2026	31-MAY-2026	31	110,057.48	20.26%	543,305.50	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>235</b>	<b>543,305.50</b>	<b>100.00%</b>		

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AMPARAR** la presente Resolución en el principio de la buena fe de la actuación de los servidores y funcionarios públicos, y se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que dio origen al presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas que corresponda, según lo dispuesto en las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE** la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Mauro Naupa Moreyra  
CIP N° 231949  
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

C.C  
AL  
GM  
GFSLP  
SGEO  
RO  
INFORMÁTICA  
Archivo.