

Resolución Gerencial N°35-2026-MDP/GM

Pichari, 23 de febrero de 2026.

VISTOS:



La Carta N°02-2026-SOLUCIONES ELECTRO NICOLED E.I.R.L./RG, de fecha 28 de enero de 2026; el Informe N°59-2026-MDP/OA-TRV, de fecha 02 de febrero de 2026, el Informe N°026-2026-MDP-GDS/UPP-R, de fecha 03 de febrero de 2026; el Informe Técnico N°13-2026-MDP/OA-TRV, de fecha 06 de febrero de 2026; la Opinión Legal N°094-2026-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 12 de febrero de 2026; y demás documentos que contiene en treinta y un (31) folios, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo al Contrato N.°097-2025-MDP/GM-OA, cuyo objeto es la Adquisición de Insumos y Equipos Eléctricos para su Instalación a todo costo, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N.°2591833, y;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."*



Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;



Que, el artículo 34° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972, establece que las Contrataciones y Adquisiciones, que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. **Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario;** tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados;



Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece *Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas*, tiene por objeto *establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;*

PICHARI - VRAEM

Página 1 | 5

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 66-2025-AMDP-LC de fecha 24 de enero del 2025, en su Artículo Primero, resuelve Actualizar y Modificar, las facultades delegadas con la Resolución de Alcaldía N° 377-2024-A-MDP/LC, conforme a la Ordenanza Municipal N° 017-2021-MDP/LC de fecha 14 de agosto de 2024, y la Resolución de Alcaldía N° 024-2025-A-MDP/LC de fecha 10 de enero de 2025, las funciones del Despacho de Alcaldía a fin de que emita los actos administrativos o de administración, por lo que en el numeral I, precisa: **Atribuciones Delegadas a Gerencia Municipal** y en el literal t) indica: "Aprobar mediante Resolución las **modificaciones de proyecto de inversión en la fase de ejecución sea por Administración Directa o Indirecta, ampliación de plazo, ampliaciones de presupuesto, cambio de modalidad y todo los demás actos de que deban ser emitidos respecto de proyectos de inversión, actividad de mantenimiento e IOARR**";

Que, el artículo 63° de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones, señala: "Modificaciones contractuales, **63.1.** Los contratos celebrados dentro del alcance de la presente ley y su reglamento pueden modificarse, por acuerdo de las partes, por disposición de la entidad contratante o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y en consideración a la estrategia de contratación. La modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa, con la excepción de los supuestos establecidos en la presente ley y el reglamento" **63.2.** Las modificaciones contractuales no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en aplicación del principio de equidad. **63.3.** Son supuestos para la modificación del contrato: **a)** La ejecución de prestaciones adicionales. **b)** La reducción de prestaciones. **c) La autorización de ampliaciones de plazo.** **d)** La modificación por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a las partes, según las condiciones que establezca el reglamento. **e)** Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional";

Que, del mismo modo el artículo 142° numeral 142.1 del Reglamento de la Ley 32069, señala que, **la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ampliación de plazo del contrato, previa solicitud sustentada del contratista**, priorizando la conservación del equilibrio económico financiero del contrato y el cumplimiento de su finalidad pública. Asimismo, precisa el numeral **142.2**, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo en los siguientes supuestos, entre otro:

- a) cuando se aprueba la prestación adicional en el contrato, siempre que la ejecución de la prestación adicional afecte el plazo del contrato.
- b) **Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista**, que ameriten que se requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato y mantener su equilibrio económico financiero.

Que, de otra parte, el numeral **142.3**. El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo. Las solicitudes extemporáneas de ampliación de plazo se tienen por no presentadas. **142.4.** En la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la entidad contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento por encima de las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento otorgue certeza a la decisión. Para la evolución de la solicitud se considera el análisis técnico del área usuaria respecto de la justificación del retraso incurrido por el contratista. Finalmente, es de señalar que el numeral **142.5**. Dispone que, **la autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica, a través de la Pladicop, su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud. De no existir pronunciamiento, se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el procedimiento previsto en el numeral 142.3;**

Que, con fecha 30 de diciembre de 2026, se suscribe el Contrato N° 097-2025-MDP/GM-OA, entre la Municipalidad Distrital de Pichari y la **empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L.**, para la Adquisición de Insumos y Equipos Eléctricos para su Instalación a todo costo, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N.°2591833, derivado de Licitación Pública Abreviada N° 097-2025-MDP/OC-1, con un plazo de ejecución de treinta y dos (32) días calendario;

Que, mediante la Carta N°02-2026-SOLUCIONES ELECTRO NICOLED E.I.R.L./RG, de fecha 28 de enero de 2026, el Gerente de la Empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L., solicita a la Municipalidad Distrital de Pichari ampliación de plazo del Contrato N.°097-2025-MDP/GM-OA, por 07 días calendario, indicando que debido al cierre del año fiscal, la ausencia de los directores y la paralización temporal del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N.°2591833, no fue posible efectuar las coordinaciones necesarias con los responsables técnicos de la obra, lo que habría impedido cumplir oportunamente con la entrega de los bienes y la posterior instalación de los equipos eléctricos. En ese sentido solicita que la ampliación de plazo sea computada desde el día siguiente al vencimiento del plazo de entrega, esto es, del 12 al 18 de enero de 2026, fecha en la cual, según refiere, se produjo la reincorporación de los responsables del proyecto y la reanudación de las actividades de ejecución de la obra;

Que, mediante el Informe N°026-2026-MDP-GDS/UPP, de fecha 03 de febrero de 2026, el residente del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N.°2591833; emite opinión favorable a la ampliación de plazo solicitado por el Gerente de la empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L., señalando que el retraso producido no sería atribuible al contratista, sino a circunstancias externas vinculadas a la paralización temporal del proyecto, lo que habría generado un desfase en el cronograma de ejecución;

Que, mediante el Informe Técnico N°13-2026-MDP/OA-TRV, de fecha 06 de febrero de 2026, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, comunica al Jefe de la Oficina de Administración la procedencia de la ampliación de plazo solicitado por el Gerente de la empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L., por el periodo de 07 días calendarios, correspondiente a la etapa de instalación de bienes, por lo tanto el nuevo plazo contractual será de 39 días calendario, de conformidad a lo establecido en el artículo 142° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas;

Que, mediante el proveído de fecha 09 de febrero de 2026, la Oficina General de Administración, solicita la opinión legal a la Oficina General de Asesoría Legal, sobre la solicitud de ampliación de plazo al Contrato N° 097-2025-MDP/GM-OA, de fecha 30 de diciembre de 2025;

Que, mediante Opinión Legal N° 094-2026-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 12 de febrero del 2026, emitido por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica – Abg. Enrique Pretell Calderón; quien previa revisión de los antecedentes y de la normativa correspondiente, **OPINA** que es **PROCEDENTE** aprobar la ampliación de plazo del Contrato N° 097-2025-MDP/GM-OA, por 07 días calendario, solicitado por el Gerente de la empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L., para proseguir con la Adquisición de Insumos y Equipos Eléctricos para su Instalación a todo costo, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI

N.º2591833; de conformidad a lo dispuesto por el artículo 142º del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N.º32069;

Que, la ampliación de plazo del Contrato N° 097-2025-MDP/GM-OA, solicitada por el Gerente de la empresa **Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L.**, mediante Carta N° 02-2026-SOLUCIONES ELECTRO NICOLED E.I.R.L./RG, de fecha 28 de enero de 2026, resulta viable, toda vez que ha sido debidamente sustentada en la paralización del proyecto con CUI N° 2591833, ocurrida desde el 01 de enero de 2026 hasta el 19 de enero de 2026, fecha en la cual se reiniciaron las actividades de obra, situación que, según lo manifestado por el contratista le impidió realizar las coordinaciones necesarias con los responsables técnicos para la entrega formal de los bienes y su posterior instalación; precisa además que, si bien el plazo contractual de entrega vencía el 11 de enero de 2026, los bienes fueron internados en el almacén central el 12 de enero de 2026 (día hábil siguiente), no siendo posible formalizar la entrega ni proceder con los trabajos de instalación debido a la ausencia del residente de obra, quien debía otorgar la conformidad técnica correspondiente; en ese sentido, la solicitud se sustenta en causas ajenas a su voluntad, configurándose un hecho no imputable a su responsabilidad, consistente en la paralización temporal del proyecto y la ausencia del personal encargado de validar la entrega, lo que habría generado un desfase en el cronograma originalmente pactado;

Que, conforme al artículo 39º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas";

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y su modificatoria, Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069 y su Reglamento, Resolución de Alcaldía N°66-2025-A-MDP/LC, de fecha 24 de enero de 2025, Delegación de Facultades a la Gerencia Municipal y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 025-2025-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo del Contrato N°097-2025-MDP/GM-OA, cuyo objeto es la Adquisición de Insumos y Equipos Eléctricos para su Instalación a todo costo, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N.º2591833, **por el termino de siete (07) días calendario**, solicitado por el Gerente de Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L, al haberse verificado la existencia de una paralización de dicho proyecto por causas no imputables al contratista, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 142.2 del artículo 142º del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; y conforme los motivos expuestos en la parte considerativa y en los documentos que forman parte integrante de la presente resolución. El nuevo plazo de entrega será como sigue:

Plazo de entrega	12 días calendario
Plazo de instalación	22 días calendario
Plazo de puesta en funcionamiento	05 días calendario
TOTAL	39 días calendario

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Abastecimiento, a la Gerencia de Desarrollo Social, así como las demás oficinas y áreas administrativas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Pichari, para su conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la **empresa Soluciones Electro Nicoled E.I.R.L (contratista)**, para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER, que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las Gerencias de Línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- PRECISAR, que la presente Resolución se ampara en el Principio de la Buena Fe y el Principio de Presunción de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución. Se deja constancia que la Gerencia Municipal no es responsable de verificar la parte técnica y aspectos de fondo toda vez que, dicha labor le corresponde a las diferentes Oficina y Gerencias de líneas, quienes son los encargados de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes del mencionado expediente.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Abog. Celestino Ramin Romero
GERENTE MUNICIPAL



C.c.
OGA
Abastecimiento
GDS
Contratista
Pag. Web
Archivo
CRR/wp

PICHARI - VRAEM

Página 5 | 5