RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°452-2025-MDP/GDTI

Pichari, 04 de septiembre de 2025

VISTOS:

INFORME N° 3200-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, INFORME N° 2768-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N° 2469-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N° 071-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C, INFORME N° 042-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/VVC-SO, INFORME N° 213-2025-MDP/GDTI/YGHH-RO, INFORME N° 069-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C, CARTA N° 293-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, MEMORANDO N° 110-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N° 2372-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N° 064-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C, CARTA N° 48-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/VVC-SO, INFORME N° 191-2025-MDP/GDTI/YGHH-RO, CARTA N° 45-2025-SGSLP/VVC-SO, CARTA N° 262-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N° 35-2025-MDP/GFSLP/SGSLP/VVC-SO, INFORME N° 170-2025-MDP/GDTI/YGHH-RO, y demás documentos contenidos en cuatrocientos cuarenta y tres (443) folios (02 archivadores), los cuales sustentan la aprobación del **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DE MAYORES METRADOS N° 02**, para la ejecución del Proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAÍSO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2413843**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que "*Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia*";

Que, el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la misma, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo; no obstante, el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, faculta al Alcalde a desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de él. En aplicación de dicha normativa, el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, delegó facultades de naturaleza resolutiva en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, por lo cual este órgano de línea es competente para conocer y resolver asuntos de carácter administrativo como el que atañe al presente acto resolutivo;

Que, la Municipalidad Distrital de Pichari ha establecido normas específicas de regulación mediante Directiva N° 001-2023-MDP/GM: "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa"; la misma que, en su numeral 10.2, señala la oportunidad y procedimiento de aprobación del calendario de obra: "*10.2.1) El Residente elaborará el Calendario de Avance de Obra Valorizado del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico. 10.2.2) El Calendario de Avance de Obra Valorizado deberá ser entregado al supervisor o inspector para su revisión. Su aprobación corresponderá al Supervisor o Inspector. Su presentación a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y/o Gerencia Municipal, será requisito para el Inicio de Obra y constituirá un instrumento de gestión y control del proyecto*";

Que, se tiene que la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento de sus funciones como ente responsable de proveer la infraestructura de servicios esenciales como el agua y saneamiento básico, viene ejecutando el Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAÍSO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2413843; bajo la modalidad de administración directa, siendo la oficina ejecutora la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con la supervisión de la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante INFORME N° 170-2025-MDP/GI/YGHH-RO de fecha 25 de julio del 2025, el Residente del Proyecto, Ing. Yuri Gualberto Huillcahuari Huamani, presenta el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DE MAYORES METRADOS N° 02 (en adelante, "el calendario de obra"), solicitando su aprobación;

Que, mediante INFORME N° 35-2025-MDP/GFSLP/SGSLP/VVC-SO de fecha 25 de julio del 2025, el Supervisor del Proyecto, Ing. Víctor Villalobos Cárdenas, opina favorablemente sobre el Calendario de Obra y solicita su aprobación;

Que, mediante CARTA N° 262-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG de fecha 01 de agosto del 2025, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos formula una serie de observaciones al Calendario de Obra, solicitando al Supervisor su correspondiente subsanación;

Que, mediante CARTA N° 45-2025-MDP/SGSLP/VVC-SO de fecha 25 de julio del 2025, el Supervisor remite las observaciones al Residente de Obra;

Que, mediante INFORME N° 191-2025-MDP/GI/YGHH-RO de fecha 12 de agosto del 2025, el Residente presenta nuevamente el Calendario de Obra con las observaciones subsanadas, solicitando su aprobación;

Que, mediante CARTA N° 48-2025-MDP/SGSLP/VVC-SO de fecha 15 de agosto del 2025, el Supervisor remite el Calendario de Obra subsanado a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante INFORME N° 064-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C de fecha 18 de agosto de 2025, el Coordinador del Proyecto, Ing. Martín Roca de la Cruz, se pronuncia favorablemente sobre el Calendario de Obra subsanado;

Que, mediante INFORME N° 2372-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG de fecha 19 de agosto del 2025, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos manifiesta su opinión favorable para la aprobación del Calendario de Obra;

Que, mediante MEMORANDO N° 110-2025-MDP/GM/GFSLP-G de fecha 21 de agosto del 2025, la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos formula nuevas observaciones al Calendario de Obra, solicitando a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos proceder con las acciones para su absolución;

Que, mediante CARTA N° 293-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG de fecha 21 de agosto del 2025, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite las observaciones al Coordinador del Proyecto;

Que, mediante INFORME N° 069-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C de fecha 22 de agosto de 2025, el Coordinador del Proyecto traslada las observaciones a la Supervisión; la misma que, a su vez, las extiende al Residente de Obra para su atención;

Que, mediante INFORME N° 213-2025-MDP/GDTI/YGHH-RO de fecha 26 de agosto de 2025, el Residente del Proyecto presenta una vez más el Calendario de Obra con las observaciones absueltas y solicita a la Supervisión la continuación del trámite;

Que, mediante INFORME N° 42-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/VVC-SO de fecha 26 de agosto de 2025, el Supervisor del Proyecto remite la absolución de observaciones al Coordinador de Obra;

Que, mediante INFORME N° 071-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRD-C de fecha 26 de agosto de 2025, el Coordinador de Obra traslada el Calendario de Obra subsanado a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante INFORME N° 2469-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG de fecha 27 de agosto del 2025, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos emite opinión favorable para la aprobación del Calendario de Obra y lo eleva a la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante INFORME N° 2768-2025-MDP/GM/GFSLP-G de fecha 28 de agosto del 2025, la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos también opina favorablemente al respecto y traslada el Calendario de Obra a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; la misma que, con fecha 28 de agosto de 2025, lo traslada a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras;

Que, mediante INFORME N° 3200-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG de fecha 02 de septiembre de 2025, la Sub Gerencia de Ejecución de Obras brinda conformidad al Calendario de Obra y recomienda a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura continuar con el trámite de aprobación;

Que, como corresponde, todas las actuaciones precedentes son elevadas a la Gerencia Municipal; la cual, a su vez, las retorna a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura con fecha 04 de septiembre de 2025, autorizando su aprobación vía acto resolutivo, conforme a la delegación de facultades otorgadas para dicho fin;

Estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y las facultades que el Despacho de Alcaldía delegó a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, y demás normas legales vigentes,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DE

ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 03 Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01-2025 DE MAYORES METRADOS N° 02 para la ejecución del Proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA. PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAÍSO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2413843**, según el siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2025 DE ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N° 02

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	(MM2) julio - 2025	09-07-2025	31-07-2025	23 D.C.	5,435.70	5,435.70	1.00%	1.00%
2	(MM2) agosto - 2025	01-08-2025	31-08-2025	31 D.C.	94,456.88	99,892.57	17.39%	18.39%
3	(MM2) septiembre - 2025	01-09-2025	30-09-2025	30 D.C.	74,591.06	174,483.64	13.73%	32.12%
4	(MM2) octubre - 2025	01-10-2025	31-10-2025	31 D.C.	183,355.41	357,839.04	33.75%	65.86%
5	(MM2) noviembre - 2025	01-11-2025	30-11-2025	30 D.C.	42,410.19	400,249.23	7.81%	73.67%
6	(MM2) diciembre - 2025	01-12-2025	31-12-2025	31 D.C.	28,556.74	428,805.97	5.26%	78.93%
7	(MM2) enero - 2026	01-01-2026	31-01-2026	31 D.C.	110,766.28	539,572.25	20.39%	99.31%
8	(MM2) febrero - 2026	01-02-2026	03-02-2026	03 D.C.	3,733.25	543,305.50	0.69%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				**210 D.C.**	**S/ 543,305.50**	**S/ 543,305.50**	**100.00%**	**100.00%**

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 03-2025 DE ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	(PN1) julio - 2024	01-07-2024	31-07-2024	31 D.C.	182,466.12	182,466.12	19.10%	19.10%
2	(PN1) agosto - 2024	01-08-2024	31-08-2024	31 D.C.	222,820.60	405,286.72	23.33%	42.43%
3	(PN1) septiembre - 2024	01-09-2024	30-09-2024	30 D.C.	111,306.00	516,592.72	11.65%	54.08%
4	(PN1) octubre - 2024	01-10-2024	31-10-2024	31 D.C.	209,872.20	726,464.91	21.97%	76.05%
5	(PN1) noviembre - 2024	01-11-2024	30-11-2024	30 D.C.	106,031.39	832,496.30	11.10%	87.15%
6	(PN1) diciembre - 2024	01-12-2024	31-12-2024	31 D.C.	68,499.74	900,996.05	7.17%	94.32%
7	(PN1) febrero - 2025	17-02-2025	28-02-2025	12 D.C.	0.00	900,996.05	0.00%	94.32%
8	(PN1) marzo - 2025	01-03-2025	31-03-2025	31 D.C.	0.00	900,996.05	0.00%	94.32%
9	(PN1) mayo - 2025	05-05-2025	31-05-2025	27 D.C.	0.00	900,996.05	0.00%	94.32%
10	(PN1) junio - 2025	01-06-2025	30-06-2025	30 D.C.	0.00	900,996.05	0.00%	94.32%
11	(PN1) julio - 2025	01-07-2025	31-07-2025	31 D.C.	0.00	900,996.05	0.00%	94.32%
12	(PN1) agosto - 2025	01-08-2025	16-08-2025	16 D.C.	54,277.27	955,273.32	5.68%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				**331 D.C.**	**S/ 955,273.32**	**S/ 955,273.32**	**100.00%**	**100.00%**

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 03-2025 DE ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 02

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	(PN2) septiembre - 2024	16-09-2024	30-09-2024	15 D.C.	64,665.78	64,665.78	1.39%	1.39%
2	(PN2) octubre - 2024	01-10-2024	31-10-2024	31 D.C.	147,922.76	212,588.54	3.17%	4.56%
3	(PN2) noviembre - 2024	01-11-2024	30-11-2024	30 D.C.	115,805.23	328,393.77	2.48%	7.04%
4	(PN2) diciembre - 2024	01-12-2024	31-12-2024	31 D.C.	154,723.52	483,117.29	3.32%	10.36%
5	(PN2) febrero - 2025	17-02-2025	28-02-2025	12 D.C.	0.00	483,117.29	0.00%	10.36%
6	(PN2) marzo - 2025	01-03-2025	31-03-2025	31 D.C.	77,425.07	560,542.36	1.66%	12.02%
7	(PN2) mayo - 2025	05-05-2025	31-05-2025	27 D.C.	146,566.09	707,108.45	3.14%	15.16%
8	(PN2) junio - 2025	01-06-2025	30-06-2025	30 D.C.	200,273.32	907,381.78	4.29%	19.45%
9	(PN2) julio - 2025	01-07-2025	31-07-2025	31 D.C.	227,968.91	1,135,350.69	4.89%	24.34%
10	(PN2) agosto - 2025	01-08-2025	31-08-2025	31 D.C.	226,707.65	1,362,058.34	4.86%	29.20%
11	(PN2) septiembre - 2025	01-09-2025	30-09-2025	30 D.C.	304,326.50	1,666,384.84	6.52%	35.72%
12	(PN2) octubre - 2025	01-10-2025	31-10-2025	31 D.C.	483,458.20	2,149,843.04	10.36%	46.08%
13	(PN2) noviembre - 2025	01-11-2025	30-11-2025	30 D.C.	582,123.48	2,731,966.52	12.48%	58.56%
14	(PN2) diciembre - 2025	01-12-2025	31-12-2025	31 D.C.	792,498.29	3,524,464.81	16.99%	75.55%
15	(PN2) enero - 2026	01-01-2026	31-01-2026	31 D.C.	1,087,228.42	4,611,693.23	23.31%	98.86%
16	(PN2) febrero - 2026	01-02-2026	03-02-2026	03 D.C.	53,357.70	4,665,050.93	1.14%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				**425 D.C.**	**S/ 4,665,050.93**	**S/ 4,665,050.93**	**100.00%**	**100.00%**

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2025 DE ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 03

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	(PN3) julio - 2025	09-07-2025	31-07-2025	23 D.C.	267,206.93	267,206.93	3.04%	3.04%
2	(PN3) agosto - 2025	01-08-2025	31-08-2025	31 D.C.	509,742.52	776,949.45	5.80%	8.84%
3	(PN3) septiembre - 2025	01-09-2025	30-09-2025	30 D.C.	633,381.78	1,410,331.23	7.21%	16.04%
4	(PN3) octubre - 2025	01-10-2025	31-10-2025	31 D.C.	704,526.29	2,114,857.52	8.01%	24.06%
5	(PN3) noviembre - 2025	01-11-2025	30-11-2025	30 D.C.	1,373,513.84	3,488,371.36	15.63%	39.68%
6	(PN3) diciembre - 2025	01-12-2025	31-12-2025	31 D.C.	2,299,567.44	5,787,938.80	26.16%	65.85%
7	(PN3) enero - 2026	01-01-2026	31-01-2026	31 D.C.	2,996,889.15	8,784,827.95	34.09%	99.94%
8	(PN3) febrero - 2026	01-02-2026	03-02-2026	03 D.C.	5,379.85	8,790,207.80	0.06%	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				**210 D.C.**	**S/ 8,790,207.80**	**S/ 8,790,207.80**	**100.00%**	**100.00%**

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 03-2025 DE OBRA PRINCIPAL

ITEM	PERIODO VALORIZADO	PERIODO			VALORIZACIÓN PROGRAMADO (S/)		% AVANCE FISICO PROGRAMADO	
		DEL	AL	DÍAS	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUM.
1	(P) julio - 2023	01-07-2023	31-07-2023	31 D.C.	263,919.91	263,919.91	1.65%	1.65%
2	(P) agosto - 2023	01-08-2023	31-08-2023	31 D.C.	457,185.23	721,105.14	2.85%	4.50%
3	(P) septiembre - 2023	01-09-2023	30-09-2023	30 D.C.	520,398.68	1,241,503.82	3.25%	7.74%
4	(P) octubre - 2023	01-10-2023	31-10-2023	31 D.C.	914,722.63	2,156,226.45	5.70%	13.45%
5	(P) noviembre - 2023	01-11-2023	30-11-2023	30 D.C.	1,257,752.07	3,413,978.52	7.84%	21.29%
6	(P) diciembre - 2023	01-12-2023	31-12-2023	31 D.C.	1,046,362.54	4,460,341.06	6.53%	27.82%
7	(P) enero - 2024	24-01-2024	31-01-2024	08 D.C.	415,835.49	4,876,176.55	2.59%	30.41%
8	(P) febrero - 2024	01-02-2024	29-02-2024	29 D.C.	482,017.67	5,358,194.22	3.01%	33.42%
9	(P) marzo - 2024	01-03-2024	31-03-2024	31 D.C.	419,660.52	5,777,854.74	2.62%	36.03%
10	(P) abril - 2024	01-04-2024	30-04-2024	30 D.C.	278,574.32	6,056,429.06	1.74%	37.77%
11	(P) mayo - 2024	01-05-2024	31-05-2024	31 D.C.	158,602.80	6,215,031.86	0.99%	38.76%
12	(P) junio - 2024	01-06-2024	30-06-2024	30 D.C.	198,843.98	6,413,875.84	1.24%	40.00%
13	(P) julio - 2024	01-07-2024	31-07-2024	31 D.C.	279,658.53	6,693,534.37	1.74%	41.74%
14	(P) agosto - 2024	01-08-2024	31-08-2024	31 D.C.	318,698.48	7,012,232.85	1.99%	43.73%
15	(P) septiembre - 2024	01-09-2024	30-09-2024	30 D.C.	230,592.27	7,242,825.12	1.44%	45.17%
16	(P) octubre - 2024	01-10-2024	31-10-2024	31 D.C.	184,625.27	7,427,450.39	1.15%	46.32%
17	(P) noviembre - 2024	01-11-2024	30-11-2024	30 D.C.	337,942.00	7,765,392.39	2.11%	48.43%
18	(P) diciembre - 2024	01-12-2024	31-12-2024	31 D.C.	410,767.85	8,176,160.24	2.56%	50.99%
19	(P) febrero - 2025	17-02-2025	28-02-2025	12 D.C.	4,500.00	8,180,660.24	0.03%	51.02%
20	(P) marzo - 2025	01-03-2025	31-03-2025	31 D.C.	0.00	8,180,660.24	0.00%	51.02%
21	(P) mayo - 2025	05-05-2025	31-05-2025	27 D.C.	0.00	8,180,660.24	0.00%	51.02%
22	(P) junio - 2025	01-06-2025	30-06-2025	30 D.C.	100,494.08	8,281,154.32	0.63%	51.65%
23	(P) julio - 2025	01-07-2025	31-07-2025	31 D.C.	251,375.91	8,532,530.23	1.57%	53.21%
24	(P) agosto - 2025	01-08-2025	31-08-2025	31 D.C.	330,757.17	8,863,287.40	2.06%	55.28%
25	(P) septiembre - 2025	01-09-2025	30-09-2025	30 D.C.	357,239.84	9,220,527.24	2.23%	57.50%
26	(P) octubre - 2025	01-10-2025	31-10-2025	31 D.C.	384,717.66	9,605,244.90	2.40%	59.90%
27	(P) noviembre - 2025	01-11-2025	30-11-2025	30 D.C.	381,298.25	9,986,543.15	2.38%	62.28%
28	(P) diciembre - 2025	01-12-2025	31-12-2025	31 D.C.	396,844.07	10,383,387.22	2.47%	64.76%
29	(P) enero - 2026	01-01-2026	31-01-2026	31 D.C.	1,298,940.53	11,682,327.75	8.10%	72.86%
30	(P) febrero - 2026	01-02-2026	03-02-2026	03 D.C.	37,220.91	11,719,548.66	0.23%	73.09%
31	Deductivo Vinculante N° 01				638,365.28	12,357,913.94	3.98%	77.07%
32	Deductivo Vinculante N° 02				1,189,890.69	13,547,804.63	7.42%	84.49%
33	Deductivo Vinculante N° 03				2,486,822.19	16,034,626.82	15.51%	100.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO			**845 D.C.**	**16,034,626.82**	**16,034,626.82**	**100.00%**	**100.00%**

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe de la actuación de los servidores y funcionarios públicos, y se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que dio origen al presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, según sus competencias y en observancia de lo dispuesto en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Percy A. Quispe Tello
CIP: 83940
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
GFSLP
SGSLP
SGEO
GDti
Archivo.